

Ålsumpens samfällighet

Fiberinstallation, Asfalt- o markarbete

Redovisning resultat



Fiber 2018 – Ålsumpens samfällighet

Ekonomi

Beslutad inv.budget 2018: **1 000 000 kr**

- Entreprenadkontrakt, Fiber: **844 000kr**
- Ändring och tilläggsarbete (ÄTA): **ca 183 000kr (21%)**

Resultat Fiber: **1 027 000 kr** (-27 000kr / -2.7%)

Asfalt o markarbeten 2018-19 – Ålsumpens samfällighet

Återkoppling

➤ Helt färdigställd och slutbesiktad (2019-12-04)

➤ Kvarstående markarbeten *(utanför entreprenaden)*

- Komplettering bord M.övre
- Ev. Komplettering av lekutrustning
- Farthinder Melongatan

➤ Garantibesiktning 2021-12

(Ev upptäckta anmärkningar el brister som uppstår anmäls till Markansvarig Henrik alt ordf. Mats)

Asfalt o markarbeten 2018-19 – Ålsumpens samfällighet

Ekonomi

Beslutad inv.budget 2018: **7 000 000 kr**

- Entreprenadkontrakt, Asfalt- o mark: **6 300 000kr**
Inkl. en del reglerbara mängder, dvs regleras i efterhand beroende på mängd
- Ändring, Tilläggsarbete & Avgående: **585 000kr** (ca 7,5%)
- Justering reglerbara mängder: - **43 000kr**
- Exkl ersättning nedlagt arbete till föreningsmedlemmar

Resultat asfalt o markarbeten: **6 843 000 kr** (+157 000kr, +2.2%)

Asfalt o markarbeten 2018-19 – Ålsumpens samfällighet

Ekonomi

Förslag till stämman 2020:

- *Tilldela ersättning för föreningsmedlemmars (Mats + Henrik) arbetstid i fiber och asfalteringsentreprenaderna, inom tilldelad budget för asfalteringen.*

Medför: *Ersättning Henrik 77 000kr och Mats 46 900kr (tim finns redovisade).*

Jämförbart kan nämnas att samfälligheten på St Fiskebäcksv betalade 400-500 tkr i konsultkostnader för samma arbetsuppgifter.